



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD OTOČAC
KLASA: 363-02/24-01/24
URBROJ: 2125-2-03-26-8
Otočac, 29.05.2026.

Na temelju članka 59. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 9/2021), Gradonačelnik Grada Otočca donosi

ZAKLJUČAK

I.

Gradonačelnik Grada Otočca je utvrdio Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Otočca za 2025. godinu te ga upućuje Gradskom vijeću Grada Otočca na razmatranje i prihvaćanje.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradonačelnik
Goran Bukovac, dipl. pol.

GORAN BUKOVAC



Elektronički ovjeren: 29.05.2026. 11:44:25
ELECTRONICALLY SIGNED

Provjera: <https://sepp.spi.hr/FF4E37A7-6EEF-422F-9567-AE235A1AF3A4/1780047865>
VERIFICATION

Broj zapisa: FF4E37A7-6EEF-422F-9567-AE235A1AF3A4
RECORD ID

Kontrolni broj: 1780047865
VERIFICATION CODE

Na temelju članka 71. i 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 34. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" br. 9/21),

Gradsko vijeće Grada Otočca na . sjednici održanoj . godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA OTOČCA ZA 2025. GODINU

A) UVODNE ODREDBE

Planom se određuje građenje komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Grada Otočca za:

- I. Izgradnju nerazvrstanih cesta
- II. Izgradnju javne rasvjete
- III. Izgradnju i uređenje površina i objekata javne namjene
- IV. Održavanje čistoće javnih površina, nasada i zelenih površina
- V. Prostorno planski dokumenti

Planom se utvrđuje:

1. - opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture na području Grada Otočca u 2025. godini

B) PLANIRANA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PLANA

Sredstva za ostvarivanje ovog Plana čine:

1. Opći prihodi i primici i
2. Ostali izvori sufinansiranja: građana, zainteresiranih trgovačkih društava, Ličko-senjske županije i nadležnih ministarstava i fondova.

Za ostvarivanje ovog Plana u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od:

2.836.255,00 EUR

Izvjješćem o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u 2025.godini ostvareno je:

1.019.239,50 EUR

RADOVI I AKTIVNOSTI

PLANIRANO (EUR)	IZVRŠENJE 2025.G. (EUR)
--------------------	----------------------------

C) RASPOREDIVANJE SREDSTAVA

2.836.255,00	1.019.239,50
--------------	--------------

GRAĐEVINARSTVO I KOMUNALNI POSLOVI		2.836.255,00	1.019.239,50
IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		742.330,00	262.198,29
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	742.330,00	262.198,29
1.1.	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Gra	74.030,00	74.028,79
1.1.1.	Ostala zemljišta		0,00
1.1.2.	Izgradnja nerazvrstane ceste Bobić brdo	74.030,00	74.028,79
1.2.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	530.000,00	182.669,50
1.2.1.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	450.000,00	102.843,48
1.2.2.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	80.000,00	79.826,02
1.3.	Izgradnja nogostupa	138.300,00	5.500,00
1.3.1.	Ostala zemljišta	2.000,00	0,00
1.3.2.	Projektna dokumentacija uređenje nogostupa K. Zvonimira i Trg D. Bobinca	50.000,00	5.500,00
1.3.3.	Izgradnja nogostupa Ul. I. Senjanina	86.300,00	0,00
1.4.	Izgradnja parkirališta i ugibališta	0,00	0,00
1.4.1.	Izgradnja parkirališta i ugibališta	0,00	0,00
II. JAVNA RASVJETA		80.000,00	78.667,50
1.	Javna rasvjeta	80.000,00	78.667,50
1.1.	Izgradnja javne rasvjete	80.000,00	78.667,50
1.1.1.	Izgradnja javne rasvjete	80.000,00	78.667,50
III. IZGRADNJA I UREĐENJE POVRŠINA I OBJEKATA JAVNE NAMJENE		1.962.325,00	673.923,74
1.	Izgradnja i uređenje površina i objekata javne namjene	1.962.325,00	673.923,74
1.1.	Zemljišta	0,00	0,00
1.1.1.	Ostala zemljišta	0,00	0,00
1.2.	Obnova doma u Ličkom Lešću	180.325,00	0,00
1.2.1.	Uređenje doma Ličko Lešće	130.325,00	0,00
1.2.2.	Uređenje doma Ličko Lešće	50.000,00	0,00
1.3.	Uređenje dječjih igrališta na području grada	0,00	0,00
1.3.1.	Izgradnja i uređenje dječjih igrališta na području grada	0,00	0,00
1.4.	Obnova zgrade Veleučilišta "Nikola Tesla" u Otočcu	177.835,00	101.627,10
1.4.1.	Obnova zgrade Veleučilišta Nikola Tesla	0,00	0,00
1.4.2.	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	177.835,00	101.627,10
1.5.	Sportsko-rekreativski centar Otočac	240.000,00	0,00
1.5.1.	Izgradnja sportskog centra	240.000,00	0,00
1.6.	Energetska obnova zgrade Gradske uprave	130.715,00	0,00
1.6.1.	Energetska obnova zgrade Gradske uprave	130.715,00	0,00
1.6.2.	Energetska obnova zgrade Gradske uprave	0,00	0,00
1.7.	Projektiranje i izgradnja šetnjica na području Grada Otočca	0,00	0,00

1.7.1.	Izgradnja šetnjica na području Grada Otočca	0,00	0,00
1.8.	Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom	472.200,00	122.290,39
1.8.1.	Izgradnja i opremanje područnog vrtića s kuhinjom	43.000,00	42.849,09
1.8.2.	Projektna dokumentacija	74.375,00	74.375,00
	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	88.750,00	818,44
	Promidžbeni materijali	1.875,00	105,00
1.8.3.	Stručni nadzor	10.000,00	4.142,86
1.9.	Obnova i izgradnja	108.500,00	42.375,00
1.9.1.	Obnova i nabava opreme tradicijske Gačanske kuće	20.000,00	0,00
	Izgradnja objekata na aerodromu-putnička zgrada AEROKLUBA OTOČAC	15.000,00	0,00
	Obnova zgrade DVD-a Otočac i opremanje	62.250,00	31.125,00
1.9.2.	Nabava izložbenog zrakoplova UTVA-75 na Aerodromu Otočac	11.250,00	11.250,00
1.10.	Bista Dr. Franje Tuđmana	26.600,00	0,00
1.10.1.	Bista Dr. Franje Tuđmana	26.600,00	0,00
1.11.	Zgrada ženske gimnazije - Trg dr. Franje Tuđmana	116.750,00	16.750,00
1.11.1.	Dotatna ulaganja	100.000,00	0,00
1.11.2.	Dotatna ulaganja	16.750,00	16.750,00
1.12.	Rekonstrukcija tržnice	0,00	0,00
1.12.1.	Rekonstrukcija tržnice	0,00	0,00
1.12.2.	Rekonstrukcija tržnice	0,00	0,00
1.12.3.	Rekonstrukcija tržnice	0,00	0,00
1.13.	Upis imena poginulih na spomenik braniteljima na trgu F. Tuđmana	0,00	0,00
1.13.1.	Upis imena poginulih na spomenik braniteljima na trgu F. Tuđmana	0,00	0,00
1.13.2.	Upis imena poginulih na spomenik braniteljima na trgu F. Tuđmana	0,00	0,00
1.14.	Stara pekarnica u novom ruhu	0,00	0,00
1.14.1.	Energetska obnova	0,00	0,00
1.14.2.	Energetska obnova	0,00	0,00
1.15.	Obnova mlinaica na Tonković vrtlu	3.000,00	0,00
1.15.1.	Obnova mlinaica na Tonković vrtlu	3.000,00	0,00
1.16.	Obnova mlinaica na Majerovom vrtlu	5.000,00	0,00
1.16.1.	Obnova mlinaica na Majerovom vrtlu	5.000,00	0,00
1.16.2.	Obnova mlinaica na Majerovom vrtlu	0,00	0,00
1.17.	Proširenje groblja Sv. Rok u Otočcu	390.900,00	390.881,25
1.17.1.	Proširenje groblja Sv. Rok u Otočcu	390.900,00	390.881,25
1.18.	Izgradnja kanalizacijskog sustava	13.000,00	0,00
1.18.1.	Izgradnja pročistača Sinac, Ličko Lešće i Čovići	10.000,00	0,00
1.18.2.	Izgradnja pročistača Sinac, Ličko Lešće i Čovići	3.000,00	0,00

1.18.3. Izgradnja pročistača i kanalizacije otpadnih voda Sinac, Ličko Lešće i Čovići 0,00 0,00

1.18 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE VODOVODNE MREŽE 97.500,00 0,00

1.18.1 Smanjenje gubitak na vodopskrbnom sustavu 37.500,00 0,00
Sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže na području Grada Otočca 60.000,00 0,00

V. PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI 51.600,00 4.450,00

1. PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI 51.600,00 4.450,00

1.1. Prostorno planiranje 51.600,00 4.450,00

1.1.1. Prostorno planska dokumentacija uređenja Grada Otočca 51.600,00 4.450,00

D) ZAVRŠNE ODREDBE

Izviješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Otočca za 2025. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Otočca", a stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 363-02/24-01/24

URBROJ: 2125-2-03-26-

Otočac,

Predsjednik Gradskog vijeća
Kristijan Bakarić, bacc. oec.